



Ajuntament de Rubí



AJUNTAMENT DE RUBÍ
JUNTA DE GOVERN LOCAL
Aprobat segons l'acord de la
Junta de Govern Local en data
.....21 JUNY 2016
El Secretari,

PROPOSTA D'ACORD 000070/2014-CONT

Vist que el contracte d'execució de les obres del projecte constructiu del col·lector de la conca 2 Fase III va ser adjudicat per acord de la Junta de Govern Local del dia 31 de desembre de 2014 a l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG SA, amb núm. de NIF A08743098 per un termini d'execució de 6 mesos.

Vista la instància presentada per l'empresa OBRES I SERVEIS ROIG SA, amb núm. de NIF A08743098, de data 27 d'octubre de 2015, amb núm. de registre d'entrada 2015024167 on indica la seva disposició a que s'ampliï el termini d'execució del contracte de les obres del projecte constructiu del col·lector de la conca 2 Fase III.

Vist l'informe emès en data 20 de novembre de 2015 pel director d'obra pel qual determina que l'endarreriment en l'execució de l'obra s'ha produït per motius no imputables al contractista.

Vist l'informe emès per l'arquitecte tècnic municipal del servei de Projectes i Programació, en data 1 de desembre de 2015.

Vist l'informe emès en data 24 de maig de 2016, per l'arquitecte tècnic municipal pel qual s'informa favorablement a la pròrroga del contracte d'execució de les obres del projecte constructiu del col·lector de la conca 2 Fase III, fins el dia 29 de juliol de 2016, ja que l'endarreriment en l'execució de l'obra s'ha produït per motius no imputables al contractista.

Vistos els informes que obren a l'expedient.

Vist l'article 213.2 del reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

Per tot l'anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret d'Alcaldia núm. 2015002265, de 15 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015, modificat pel Decret de l'Alcaldia núm. 2015002416, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província a de Barcelona de 7 d'agost de 2015 i, modificats pel Decret de l'Alcaldia núm. 2016001129, de 14 de març de 2016, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 8 d'abril de 2016.

Per tot l'anterior i en ús de les facultats delegades per mitjà del Decret de l'Alcaldia núm. 2015002290 de 25 de juny de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 13 de juliol de 2015, i del Decret de l'Alcaldia núm. 2015002417, de 15 de juliol de 2015, publicat al Butlletí Oficial de la Província a de Barcelona de 7 d'agost de 2015 es proposa l'adopció dels següents

ACORDS:

Primer: Acordar la pròrroga del contracte d'execució obres del projecte constructiu del col·lector de la conca 2 Fase III fins el dia 29 de juliol de 2016.

Segon: Trasladar aquest acord a l'empresa adjudicatària i als serveis municipals interessats en aquesta licitació.

Rubí, 2 de juny de 2016

El regidor delegat de l'Àrea de Serveis
Centrals

Moisés Rodríguez Cantón



AJUNTAMENT DE RUBÍ
Àrea de Serveis Centrals

INTERVINGUT I CONFORME

14/06/16